

„Osterfeuerberger Ring“ zwischen Auguststraße / Fleetstraße und Utbremer Kreisel

Neubau der Verkehrsanlagen

Bauablauf

Die Straßenbauarbeiten in der Straße „Osterfeuerberger Ring“ werden in 15 Bauabschnitten durchgeführt. Der Ausbau der einzelnen Bauabschnitte erfolgt gem. den nachfolgenden Verkehrslenkungsplänen.

In Abhängigkeit zu den vorlaufenden bzw. parallel verlaufenden Kanalbauarbeiten ergeben sich für die Herstellung der Straßenbauarbeiten mehrere Teilbauabschnitte. Die genaue Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten ist in den Verkehrslenkungsplänen dargestellt und jeweils bei Ausführung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

1. Bauabschnitt: Provisorium (Herstellung Februar 2020)

2. + 3. Bauabschnitt: Utbremer Kreisel (hinter BSAG-Haltestelle) Nordseite bis einschl. Einmündungsbereich Halligenstraße und vor Holsteiner Straße

(Kanalbau: 02.03.2020 bis 30.09.2020)

(Straßenbau: 15.06.2020 bis 30.10.2020)

4. + 5 + 6. + 7 Bauabschnitt: Nordseite einschl. Einmündung
Holsteiner Straße bis vor Fleetstraße

(Kanalbau: 10.09.2020 bis 15.06.2021)

(Straßenbau: 02.11.2020 bis 31.08.2021)

8. Bauabschnitt: Nordseite Asphalt einbau

(Straßenbau: 01.09.2021 bis 07.09.2021)

9. + 10 + 11. Bauabschnitt: Südseite zwischen Fleetstraße bis vor
Holsteiner Straße und hinter Holsteiner Straße bis vor Utbremer Kreisel
(Straßenbau: 08.09.2021 bis 30.06.2022)

12. + 13. Bauabschnitt: Südseite Übergangsbereich Fleetstraße,
Holsteiner Straße und Utbremer Kreisel
(Straßenbau: 01.07.2022 bis 08.11.2022)

Ab 01.07.2022 bis Bauende 09.12.2022 Verkehrsführung „Einbahnstraße“ in
wechselnden Richtungen

14. Bauabschnitt: Südseite Asphalteinbau
(Straßenbau: 01.09.2022 bis 15.09.2022)

15. Bauabschnitt: Nordseite Übergangsbereich Utbremer Kreisel
(Straßenbau: 09.11.2022 bis 09.12.2022)