



Anlage 3



# Bremer Straßenbahn AG

Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



Bremen, 09.01.2015

## Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



### Waller Heerstraße




Dipl.-Ing. Ingo Schnieders  
Projektsteuerung für Ersatzbaumaßnahmen bei der BSAG

# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



## Waller Heerstraße: Von „Im Freien Meer“ bis Lauenburger Straße



## Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



### Waller Heerstraße:

- Auf dem Streckenabschnitt der Waller Heerstraße fahren ca. 275 Straßenbahnen pro Richtung über die Gleisanlage und befördern dabei über 17.500 Fahrgäste pro Tag.
- Die Gleise stammen zum größten Teil aus den Jahren 1987 bis 1995 und sind somit zwischen 20 und 28 Jahre alt und haben die Verschleißgrenze erreicht.




## Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



### Waller Heerstraße:

- Die Gleiseindeckung wird an vielen Stellen bereits aufwendig Instandgehalten.



## Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



### Waller Heerstraße:


- Haltestelle Waller Straße.



# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



## Waller Heerstraße: Umbauten an den Gleis- und Straßenanlagen




Streckenlänge ca. 950 Meter

# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



## Waller Heerstraße: Umbauten an den Gleis- und Straßenanlagen



Streckenlänge ca. 950 Meter



## Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



### Waller Heerstraße: Umbauten an den Gleis- und Straßenanlagen




Streckenlänge ca. 950 Meter

# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



## Umbauten an den Gleis- und Straßenanlagen, Haltestelle Waller Straße




# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße




## Waller Heerstraße: Der Bahnkörper

Waller Park



**Allgemeiner Bauablauf:**

1. Schienen, Pflaster, Asphalt und Schottertragschichten ausbauen
2. Betontragplatte herstellen
3. Gleise montieren
4. Gleise isolieren
5. Bereich der Gleistrasse mit Beton und Asphalt auffüllen
6. Anpassungsarbeiten in der Fahrbahn und den Nebenanlagen
7. Fahrleitung anpassen



**Zeitlicher Ablauf der Baumaßnahme:**

Gesamte Baumaßnahme: - Baubeginn: 13.07.2015  
- Bauende: 04.10.2015

Baustellenbetriebszeiten: Von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Dauer der gesamten Baumaßnahme 12 Wochen.

Gesamtlänge des Gleisabschnittes: 950 Meter

Die Strecke wird in 3 Bauabschnitte unterteilt.

# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



## 2. BA von Waller Straße bis ???

Baubeginn: ???.???.2015

Bauende: ???.???.2015

Streckenlänge: ca. 250 m



# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße




## 1. BA von Im Freien Meer bis Waller Straße

Baubeginn: 13.07.2015

Bauende: ???.???.2015

Streckenlänge: ca. 450 m



## Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße




### 3. BA ?? bis Lauenburger Straße

Baubeginn: ???.???.2015

Bauende: ???.???.2015

Aktionswochenende: Vom Fr. ???.???.2015 ca. 21:00 Uhr bis Mo. ???.???.2015 ca. 4:00 Uhr  
Streckenlänge: ca. 250 m





## Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße




### **Schienerersatzverkehr.**

# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße




## Umleitungsverkehr für sämtliche Bauabschnitte



# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße



## Baustellenmanagement



### BSAG-Anliegerinformation

Hindereisdamm  
Gleis- und Straßenbauarbeiten  
in den Sommerferien

Lieber Anliegerinnen und Anlieger,  
vom 15.07.2015 bis zum 18.08.2015 werden die Gleise 2 bis 10 der Bahnlinie 2/10 in Waller Heerstraße im Bereich der Baustelle für den Bau des Hindereisdammes gesperrt. Die Gleise 2 bis 10 sind für den Verkehr von den Sommerferien bis zum 18.08.2015 gesperrt.

Wann wird gearbeitet?  
Die Bauarbeiten werden von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt. Die Bauarbeiten werden von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt.

Welche Verkehrsmaßnahmen gibt es während dieser Zeit?  
Die Verkehrsmaßnahmen sind: Einmündung der Gleise 2 bis 10 in die Straße, Einmündung der Gleise 2 bis 10 in die Straße, Einmündung der Gleise 2 bis 10 in die Straße.

1. Einmündung:  
Die Einmündung der Gleise 2 bis 10 in die Straße wird von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt. Die Einmündung der Gleise 2 bis 10 in die Straße wird von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt.

Wer und für Anliegerinnen während der Baustelle?  
Die Baustelle wird von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt. Die Baustelle wird von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt.

Bitte beachten:  
Die Baustelle wird von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt. Die Baustelle wird von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr durchgeführt.

Über weitere aktuelle Baustelleninformationen von der Website [www.bsag.de](http://www.bsag.de)

BSAG  
Telefon: 0332 40 78 001  
Telefax: 0332 40 78 002  
E-Mail: [info@bsag.de](mailto:info@bsag.de)

- Informationen auf der BSAG Website
- z.B. Pläne und Bauzeiten, Servicetelefon, etc.
- Informationsveranstaltung beim Ortsamt
- Persönliche Ansprache bei den Einzelhändlern
- Informationen über Presse
- Anliegerinformationen


# Baumaßnahme Linie 2 / 10 Waller Heerstraße




## Baumaßnahme Linie 2/10 Gröpelinger Heerstraße




1. Bauabschnitt vom 16.06. bis 05.07.2014 eingeschrankter Straßenbahnbetrieb  
Aktionswochenende: Vom 20.06. ca. 21:00 Uhr bis 23.06.2014 ca. 4:00 Uhr (Betriebsbeginn) Ersatzverkehr mit Bussen




2. Bauabschnitt vom 07. bis 16.07.2014 eingeschränkter Straßenbahnbetrieb  
Aktionswochenende: Vom 11.07. ca. 21:00 Uhr bis 14.07.2014 ca. 4:00 Uhr (Betriebsbeginn) Ersatzverkehr mit Bussen



3. Bauabschnitt vom 28.07. bis 16.08.2014 eingeschränkter Straßenbahnbetrieb  
Aktionswochenende: Vom 01.08. ca. 21:00 Uhr bis 04.08.2014 ca. 4:00 Uhr (Betriebsbeginn) Ersatzverkehr mit Bussen



4. Bauabschnitt vom 18.09. bis 13.09.2014 eingeschränkter Straßenbahnbetrieb  
Aktionswochenende: Vom 22.09. ca. 21:00 Uhr bis 25.09.2014 ca. 4:00 Uhr (Betriebsbeginn) Ersatzverkehr mit Bussen



Stand: 15.02.2014

## Anliegerinformation:

Drei Bauabschnitte auf einer Länge von 950 Meter

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

