

Anlage 1 zum Protokoll vom 24.11.2021 (FA Kinder, Bildung, Sport Grö)

Nachfolgend erhalten Sie Sachstände und Terminprognosen für den Ausbau der W+E-Standorte an den Gröpelinger Oberschulen im Telegrammstil, wie von Ihnen gewünscht.

Ich hoffe dies ist in der Form ausreichend.

Oberschule im Park

Neubau von drei Jahrgangsbereichen in Verbindung mit dem Neubau einer Dreifachsporthalle im ÖPP-Verfahren.

Es liegt eine Gesamtplanung zu Grunde, die den Kapazitätsaufwuchs auf vier Züge sowie die Einrichtung der notwendigen räumlichen Bedingungen für die Beschulung von Kindern mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung auch im Gebäudebestand berücksichtigt.

Bis 03/2022

Erstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch Partnerschaft Deutschland

Ausschreibung für die erforderlichen Berater

Erstellung der Vergabeunterlagen

Teilnahme Wettbewerb mit Bieterentschädigung

Bis 02/2023

Angebotsphasen mit Vergabebeschluss

Gremienbefassung einschl. Gesamtfinanzierung Zuschlag und

Vertragsabschluss

Ab 03/2023

Vorbereitung der Bauausführung

Ab 04/2023

Start der Bauausführung

Fertigstellung 02/2025

Neue Oberschule Gröpelingen

Es wurde ein Gesamtkonzept mit Schule und Immobilien Bremen erarbeitet, das einen Erweiterungsbau sowie die noch ausstehende Sanierung des „Klinkerbaus“ beinhaltet. Innerhalb dieses Konzepts wurde berücksichtigt, wie die anwachsende Beschulung von Schüler*innen mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung im Interim erfolgen kann.

Aufgezeigt wird ein im Konzept entwickelter möglicher Projektablauf. Die dargestellte Zeitplanung unterliegt Risiken und ungeklärten Punkten im Hinblick auf Verfahren und Finanzierung.

Bis 05/2022

Erarbeitung Bedarfsplanung

Klärung Rahmenbedingungen und Finanzierung

Bis 11/2022

Erarbeitung ES-Bau

Bis 04/2023
Erarbeitung EW-Bau

Bis 09/2023
Baugenehmigung

Bis 08/2024
Ausführungsplanung und Ausschreibung

Ab 08/2024
Start der Bauausführung

Fertigstellung Klinkerbau 07/2025
Fertigstellung Erweiterung 11/2026

Gesamtschule West

Die vorhandenen Jahrgangshäuser werden als Vorabmaßnahme seit dem Schuljahr 2019/20 sukzessive jeweils zum Schuljahresbeginn für die Aufnahme von Schülerinnen mit Förderbedarf im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung hergerichtet. Eine bedarfsgerechte Erweiterung der Jahrgangshäuser soll nachfolgend durchgeführt werden.

Bis 03/2022
Erarbeitung Bedarfsplanung
Klärung Rahmenbedingungen und Finanzierung

Bis 03/2023
Erarbeitung der Erweiterten EW Bau

Ab Ende 2023
Bauausführung in einzelnen Abschnitten.

Fertigstellung 1/2 Quartal 2026

Ich denke, diese Übersicht stellt eine ausreichende Grundlage für den Austausch mit den Schulleitungen im Fachausschuss „Kinder und Bildung“ dar. Für weitergehende Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag